

善福寺川上流地下調節池工事の来週の作業予定

日頃より、東京都の河川整備事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
都では、近年激甚化する豪雨による浸水から、皆様の命と暮らしを守るため、「善福寺川上流地下調節池」の整備を進めております。
来週は、下表のスケジュールで作業を進めてまいります。
(※天候や進捗により日程や工事車両が変更となる場合がございます。)

施工場所	作業内容	今週							来週(予定)						
		10/18 日	10/19 月	10/20 火	10/21 水	10/22 木	10/23 金	10/24 土	10/25 日	10/26 月	10/27 火	10/28 水	10/29 木	10/30 金	10/31 土
①	環境調査工		粉じん・騒音振動の常時計測							粉じん・騒音振動の常時計測			騒音・振動調査		
②	樹木処理工 (善福寺川緑地)		剪定・伐採・伐根・移植							伐採・伐根・移植・土壌調査					
③	樹木処理工 (成田西切通し緑地東側)		試掘工							場外移植準備					
④	仮橋設置工 (新せきれい橋)		支持杭打設							下部工(支持杭周り掘削)、護岸擁壁撤去					
⑤	ヤード整備工		追加棧橋設置							追加棧橋設置					
										整地工					
			土壌調査ボーリング							土壌調査ボーリング					
主要工事車両	※1 早朝(～6時)	60t×1台 トレ×1台													
	昼間 (8:30～17:00)	4t×8台 4tダ×4台 10tダ×6台 トレ×1台 15t×4台 25t×1台	4t×3台 4tダ×3台 10tダ×6台 トレ×1台 15t×2台	4t×3台 4tダ×3台 10tダ×6台 トレ×1台 15t×2台	4t×3台 4tダ×3台 10tダ×6台 トレ×1台 15t×2台	4t×3台 4tダ×3台 10tダ×6台 トレ×1台 15t×5台			4t×8台 4tダ×4台 10tダ×8台 トレ×1台 15t×4台 25t×1台	4t×3台 4tダ×3台 10tダ×8台 トレ×1台 15t×2台	4t×3台 4tダ×3台 10tダ×8台 トレ×1台 15t×2台	4t×3台 4tダ×3台 10tダ×8台 トレ×1台 15t×2台	4t×3台 4tダ×3台 10tダ×8台 トレ×1台 15t×5台		
	※1 夜間(21時～)					60t×1台 トレ×1台									

工事車両の標記:ト⇒トラック、ク⇒クレーン、ダ⇒ダンプトラック、タ⇒タンク、トレ⇒トレーラー、BH⇒バックホウ

※1 特殊車両は、安全確保のため、昼間の時間帯を避けて通行いたします。

道路 通行規制 情報	善福寺川沿い 北側園路 重要①														
	善福寺川沿い 南側園路 重要②														



皆様にはご不便をお掛けしますが、安全を第一に施工してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。毎週金曜日に翌週の工事予定をお伝えいたします。

善福寺川上流地下調節池工事の「ホームページ」を開いたしました。工事の進捗状況やお知らせ事項を掲載してまいりますので、右記のQRコードよりご確認ください。



鹿島・大成特定建設工事共同企業体
善福寺川上流地下調節池JV工事事務所
☎080-1333-3690(平日9:00～17:00)